

Stato dei lavori al nord

Autor(en): **[s.n.]**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **AlpTransit in Ticino**

Band (Jahr): - **(2008)**

Heft 1

PDF erstellt am: **25.05.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-419096>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*

ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

Stato dei lavori


al nord

Erstfeld – Uri



L'80% dei lavori di pavimentazione dell'area delle installazioni di Erstfeld sono stati portati a termine. Intanto prosegue l'esecuzione della galleria a cielo aperto così come diversi lavori legati alla posa dei binari e degli scambi per il trenino di cantiere. Nel tubo est della galleria a binario unico la fresa meccanica ha raggiunto il metro 100,815 (488 m) e sono iniziati i lavori di equipaggiamento per i backup 4 e 5.

Amsteg – Uri



Fino alla fine di aprile è in corso il trasferimento delle condotte dei sistemi (raffreddamento, approvvigionamento elettrico, ecc.) dal tubo ovest al tubo est.

Sono altresì in corso i preparativi per il passaggio dal tubo est al tubo ovest degli elementi di casseratura impiegati per il rivestimento della volta. Nel tubo est sono stati ultimati 10'860 metri del rivestimento della volta; il 96% dell'intera opera è dunque stato portato a termine. Il getto di calcestruzzo per i rimanenti 471,30 m sarà eseguito soltanto una volta ultimato l'avanzamento di Erstfeld.

Sedrun – Grigioni

Negli avanzamenti verso nord si procede a tappe, installando il supporto per l'impermeabilizzazione e asportando la soletta provvisoria (riempimento con materiale di scavo). Fra poco avrà inizio la posa della platea in calcestruzzo.

L'avanzamento attraverso la roccia spingente procede senza problemi particolarmente gravi. Gli scavi proseguono senza misure d'impermeabilizzazione, con prestazioni che raggiungono fino a 6 metri al giorno. Nel tubo ovest, verso sud, l'avanzamento insegue a una distanza di circa 300 metri gli scavi nel tubo vicino.

